PRÜFBERICHT

Beschichtung / Losbezogene Freigabeprüfung

WARN · PRÜFUNG ERFORDERLICH

Technische Bewertung ohne Quellenstand: WARN · PRÜFUNG ERFORDERLICH

Portfolio-Demonstration: Produktions- und Messdaten sind simuliert. Dies ist keine Kundenfreigabe.

Los	L260430-01721	Kunde	C004
Auftrag	PO-001721	Artikel	ISO4017-M10x50
Menge	1.645 Stück	Losstatus	ausgeliefert
Auftragsdatum	30.04.2026	Katalogversion	10

DIN EN ISO 19598 Fe//ZnNi8//Fn//T0
Zink-Nickel-Legierung schwarz passiviert ohne Versiegelung
Quelle: DIN EN ISO 19598, Tabellenzeile 18 (Typ „Fe//ZnNi8//Fn//T0“, Schichtdicke „8“), Webstand beobachtet 05.10.2026, Seite geändert 17.08.2026.

01 / Freigabeprüfungen

Prüfung	Soll	Ist	Bewertung
Quellenstand	Webstand zum Auftragsdatum belegt	Beobachtet 05.10.2026, Seite geändert 17.08.2026; rückwirkend angenommen für Auftrag vom 30.04.2026	WARN
Quelldaten	Keine offenen Unklarheiten	Keine; Auslegung: Einzelwert als Mindestschichtdicke (ISO 19598) gelesen	PASS
Beschichtungssystem / Bad	ZnNi: ZNNI_ALK	ZNNI_ALK	PASS
Schichtdicke: Stichprobe	≥ 5 Teile nach Beschichtung (Demoannahme)	5	PASS
Schichtdicke: Minimum	≥ 8 µm	9,56 µm	PASS
Schichtdicke: Plausibilität	≤ 24 µm (3 × Minimum, Demoannahme)	12,11 µm	PASS
Badanalysen: Abdeckung	Alle Beschichtungsschritte, Analyse höchstens 4 Tage alt, vorher erfasst	2 Schritte / 0 Lücken	PASS
Bad im Prozessfenster	Keine Analyse außerhalb des Fensters	Analyse 44: Ni 0,926 < 1,1 g/L	WARN
Anlagenart	Trommel / Gestell zugelassen	Trommel	PASS
Losstatus	Geprüfte Fertigware (freigegeben / ausgeliefert)	ausgeliefert	PASS

02 / Messwerte des Loses

Merkmal / Einheit	n Werte	Minimum – Maximum	Verfahren
Schichtdicke / µm	5	9,56 – 12,11	XRF ISO 3497

Badanalysen zu den Beschichtungsschritten: Analyse 44 (30.04.2026 04:00 UTC). Werte, Grenzen und Deckungsintervalle stehen im JSON-Snapshot.

03 / Lieferantenreferenz – kein Freigabekriterium

Keine passende Referenz: Die Studie nennt nur blau passivierte sowie schwarz passivierte und versiegelte ZnNi-Oberflächen.

Bewertung: FAIL = Abweichung; INCOMPLETE = Nachweis fehlt; WARN = manuelle Prüfung; PASS = geprüfte Kriterien erfüllt.
Der Webstand vom 05.10.2026 wurde für den Auftrag vom 30.04.2026 rückwirkend angenommen (Demoannahme).
Vollständige OEM-Norm und freigegebener Prüfplan sind nicht Bestandteil dieser Prüfung.

Geprüft durch: _____ Datum / Unterschrift: _____